

**ПРОТОКОЛ № 68**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

г. Иваново

«20» сентября 2024

**Время начала заседания:** 10 ч. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 10 ч. 30 мин.

**Место проведения заседания:** г. Иваново, ул. Строительная, д. 17.

**Присутствуют члены комиссии:**

**Громов Максим Евгеньевич** – генеральный директор ООО «Навигатор», ИНН 3334009752, номер в реестре СРО – 643;

**Тарасевичене Наталья Витальевна** – представитель по доверенности ООО «Центр независимых экспертиз», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО – 281;

**Жечкова Виктория Сергеевна** – представитель по доверенности ООО «НПП СПЕЦСТРОЙ», ИНН 3728005578, номер в реестре СРО – 137;

**Федулов Федор Александрович** – директор ООО «РСГ-Труд» ИНН 3702034479, номер в реестре СРО – 39;

**Баранова Елена Юрьевна** – представитель по доверенности ООО «АКВАМОНТАЖ», ИНН 3702215348, номер в реестре СРО – 656.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии – 5 человек.** Кворум для голосования имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 62 от 05.09.2024).**

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 62 от 05.09.2024)**

**СЛУШАЛИ: Громова Максима Евгеньевича**, который сообщил присутствующим о необходимости применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» на основании сведений о неустранении нарушений, послуживших основанием выдачи предупреждения о необходимости устранения выявленных нарушений, вынесенного по решению Дисциплинарной комиссии

После ознакомления членов комиссии с материалами дисциплинарного производства (Приложение 1):

**ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»** в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691.

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия и признать соответствие требованиям Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей»** в отношении следующих членов Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «МЕКОМ», ИНН 3702132691.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании решения Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о продлении срока устранения нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений (Протокол заседания Совета № 69 от 23.09.2024) до истечения указанного в протоколе срока в отношении следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:**

- 1) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ: Не применять мер дисциплинарного воздействия на основании решения Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Ивановское Объединение Строителей» о продлении срока устранения нарушений по предупреждению о необходимости устранения выявленных нарушений (Протокол заседания Совета № 69 от 23.09.2024) до истечения указанного в протоколе срока в отношении следующего члена Ассоциации СРО «ИОС»:**

- 1) ООО «ДорПромСтрой», ИНН 3702566385.

Решение принято единогласно.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до **31.10.2024** следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Интерстрой», ИНН 3702253819;
- 2) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276..

Голосовали: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.


**РЕШИЛИ:** Приостановить право осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в срок до **31.10.2024** следующим членам Ассоциации СРО «ИОС»:

- 1) ООО «Интерстрой», ИНН 3702253819;
- 2) ООО «СК Ренессанс», ИНН 3702642276.


Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь  
Дисциплинарной комиссии**



**Громов М.Е.**



**Жечкова В.С.**

## Приложение 1

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение	Примечание
1.	ООО «ДорПромСтрой»	3702566385	<p><b>1. На объекте «Выполнение работ по капитальному ремонту Областного бюджетного учреждения здравоохранения "Кинешемская центральная районная больница" поликлиника Юрьевецкого филиала, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Юрьеvec, ул. Чкалова, д. 5, литер А, А1» в рамках исполнения муниципального контракта № 30КР/2024 от 31.03.2024 выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей</b> – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p><b>2) Не предоставлен журнал противопожарного инструктажа</b> – нарушение п. 22 Приложения N 1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806</p> <p><b>3) Не предоставлен общий журнал работ</b> – нарушение п. 9.1.25, Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 6 Приложение N 2 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр</p> <p><b>4) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов</b> – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p><b>5) Не предоставлен проект производства работ ППР</b> – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019. п. 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p> <p><b>6) Не предоставлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства</b> – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p><b>2. На объекте «Капитальный ремонт муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Юрьеvecкая средняя школа" по адресу: Ивановская область, г.Юрьеvec, ул.Советская, д.103» в рамках исполнения муниципального контракта № 17 от 28.05.2024 выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей</b> – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p><b>2) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов</b> – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p><b>3) Не предоставлен проект производства работ ППР</b> – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019. п. 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p>	Продление срока устранения нарушений по решению Совета

			<p>4) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19. Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п.4.6. СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>3. На объекте «Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту Областного бюджетного учреждения здравоохранения "Кинешемская центральная районная больница" Наволокская поликлиника, расположенная по адресу: Ивановская область, г. Наволоки, ул. Больничный городок, д. 2» в рамках исполнения муниципального контракта № 33КР/2024 от 19.04.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительного производства на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлен журнал противопожарного инструктажа – нарушение п. 22 Приложение к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806</p> <p>3) Не предоставлен общий журнал работ – нарушение п. 9.1.25, Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 6 Приложение № 2 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 №1026/пр</p> <p>4) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p>5) Не предоставлен проект производства работ ППР – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019, п. 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p> <p>6) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п.19. Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п.4.6. СНиП 12-03-2001, п.3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>7) Не предоставлен комплект сметной документации объекта капитального ремонта в объеме, необходимом, согласно, требований действующего законодательства, и положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза» о достоверности сметной стоимости в отношении разработанного комплекта. Нарушен срок исполнения договорных обязательств 1 этапа контракта – нарушение п. 2.3, п. 3.3. Государственный контракт № 33КР/2024 от 19.04.2024</p>	
2.	ООО «Интерстрой»	3702253819	<p>На объекте «Капитальный ремонт здания МБОУ «Пестяковская СШ», расположенного по адресу: 155650, Ивановская область, Пестяковский район, п. Пестяки, ул. Социалистическая, д. 15» в рамках исполнения муниципального контракта № 3 от 03.05.2024 выявлены нарушения:</p>	Нарушение п. 1) устранено 13.09.2024

			<p>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительно-монтажных работ на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных средств, ответственного за геодезические работы, ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>3) Не предоставлен акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>4) Неправильно установлены наружные отливы на пластиковых окнах (закреплены внакладку к оконной коробке, что не исключает попадание влаги в монтажный шов) – нарушение п. 3.13, п. 5.1.10, п. Г.2.2 ГОСТ 30971-2012; п. 7.3.1.2 ГОСТ 34378-2018</p>	
3.	ООО «МЕКОМ»	3702132691	<p>1. На объекте «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: 155441, Ивановская область, Юрьевоцкий район, с. Ёлнать, ул. Сиротина, д.15» в рамках исполнения муниципального контракта № 5 от 25.03.2024 выявлены нарушения:</p> <p>1) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов - нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</p> <p>2) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>3) Не предоставлен проект производства работ – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019; 8.5.1 СП 293.1325800.2017</p> <p>4) Не закреплены оконные блоки в кирпичную кладку по низу проема (саморезы не имеют сопряжения с основанием), зазоры между вновь отремонтированной кирпичной кладкой и существующей стеной проемов (низ откоса) не зачеканены цементным раствором – нарушение п. 7.2.1.3; п. 7.2.1.4 ГОСТ 34378-2018; п. 3.13 ГОСТ 30971-2012, Узел Е, лист 8, Проектная документация 34-01-22-АР</p> <p>5) Не закреплен тарельчатыми анкерами теплоизоляционный слой на фасаде цоколя (ось Е/7-9), теплоизоляционные плиты цоколя смонтированы с отклонением от плоскости – нарушение п. 8.2.4, п. 8.2.4.1 и п. 8.2.2 Таблица 8.2 СП 293.1325800.2017; Узел Г, лист 7, Проектная документация 34-01-22-АР</p>	Нарушения п. 1 устранены 18.09.2024

		<p><b>6) Не убран строительный мусор на территории и в местах выполнения работ, испачканы фасадной штукатуркой и краской окна – нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 8.2.6.10 СП 293.1325800.2017</b></p> <p><b>7) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</b></p> <p><b>2. На объекте «Капитальный ремонт в МКДОУ №5 фасада по адресу: г. Юрьево, пр. Мира, д.14, фасада, фундамента, отмостки по адресу: г. Юрьево, ул. Советская, д. 94, кровли здания по адресу: г. Юрьево, пр. Мира, д. 14» в рамках исполнения муниципального контракта № 11 от 27.05.2024 выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</b></p> <p><b>2) Не предоставлен журнал осмотра лесов и подмостей – нарушение п. 8.5.5 СП 293.1325800.2017; п. 100 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</b></p> <p><b>3) Не предоставлен проект производства работ – нарушение п. 6.1 и п. 6.6 СП 48.13330.2019; п. 8.5.1 СП 293.1325800.2017</b></p> <p><b>4) Не предоставлены акты освидетельствования скрытых работ – нарушение п. 4.6 СП 71.13330.2017</b></p> <p><b>5) Некачественно выполнено оштукатуривание и окраска фасада, на фасаде неровности поверхности плавного очертания, не выровненные наплывы полимерцементного раствора в местах примыкания сетки к оконным откосам (г. Юрьево, ул. Советская, д. 94) – нарушение п. 4.5.2, п. 4.5.3, п. 4.5.19 и п. 4.5.4 Альбом технических решений Фасадные теплоизоляционные системы «Сэнарджи»; п. 8.2.2 СП 293.1325800.2017</b></p> <p><b>6) Не выполнено механическое крепление тарельчатыми анкерами теплоизоляционных плит на фасаде (г. Юрьево, пр. Мира, д.14) – нарушение п. 7.35.1, п. 8.2.1 и п. 8.2.2 СП 293.1325800.2017</b></p> <p><b>7) Не убран строительный мусор на территории, места выполнения работ, проходы вокруг строительных лесов захламлены мусором (г. Юрьево, пр. Мира, д.14) – нарушение п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001; п. 41 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 8.2.6 СП 293.1325800.2017</b></p> <p><b>8) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-20023</b></p>	<p><b>Нарушения п. 2 устранены 20.09.2024</b></p>
--	--	---	---

4.	ООО «СК Ренессанс»	3702642276	<p><b>1. На объекте «Капитальный ремонт крыши здания главного корпуса объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль здания, построенный в 1912 г», расположенного по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничная, д. 1» в рамках исполнения муниципального контракта № 34КР/2024 от 08.05.2024 выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы), разрешительная документация необходимая для выполнения работ – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019; п. 5.1.13, п. 5.1.14 Контракт №34КР/2024 от 08.05.2024</b></p> <p><b>2) Не предоставлена организационно-технологическая документация технологические схемы и указания по производству работ на объекте ППР, ПОКР – нарушение п. 6.1 СП 48.13330.2019</b></p> <p><b>2. На объекте «Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Ленина д.16» в рамках исполнения муниципального контракта № 35КР/2024 от 25.05.2024 выявлены нарушения:</b></p> <p><b>1) Не предоставлены организационно-распорядительные документы (приказы) на ответственного производителя работ за выполнение строительно-монтажных работ на объекте, ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных средств, ответственного за геодезические работы, ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте – нарушение п. 5.3 СП 48.13330.2019</b></p> <p><b>2) Не предоставлен журнал противопожарного инструктажа – нарушение п. 22 Приложение 1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806</b></p> <p><b>3) Не предоставлен общий журнал работ – нарушение п. 9.1.25, Приложение Б СП 48.13330.2019; п. 6 Приложение 2 к Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр</b></p> <p><b>4) Не предоставлен журнал входного контроля качества применяемых строительных материалов – нарушение п. 9.1.13 СП 48.13330.2019</b></p> <p><b>5) Не предоставлен проект производства работ ППР – нарушение п. 6.1, п. 6.6 СП 48.13330.2019</b></p> <p><b>6) Отсутствует ограждение опасных производственных факторов – нарушение п. 13 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 33 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</b></p> <p><b>7) Не предоставлен наряд-допуск на демонтаж опалубки при возведении монолитного фундамента, кровельных работ – нарушение п. 187 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п.251 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</b></p>	
----	--------------------	------------	--	--



		<p>8) Отсутствуют схемы монтажа складирования и кантовки грузов, погрузки и выгрузки транспортных средств, а также перечень применяемых грузозахватных приспособлений в местах ведения работ – нарушение п. 122, п. 217, п. 19 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; п. 8.2.5. СНиП 12-03-2001</p> <p>9) Не ознакомлены до начала производства работ с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда – нарушение п. 122, п. 158 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p>10) Не предоставлен акт-допуск для производства строительного производства – нарушение п. 19 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, п. 4.6 СНиП 12-03-2001, п. 3.5 СНиП 12-04-2002</p> <p>11) Отсутствуют защитные ограждения проёмов по периметру здания для предотвращения случайного падения с высоты, перепадов по высоте, не ограждены технологические отверстия в перекрытиях здания – нарушение п. 57, п. 13, п. 229 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н; п. 82 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>12) Лестницы не закреплены за устойчивые конструкции, не снабжены устройствами, предотвращающими возможность их сдвига и опрокидывания. Для подъема на этаж при производстве работ используются приставные лестницы без инвентарных номеров, без ограждений – нарушение п. 7.4.26, п. 7.4.27, п. 7.4.28, п. 8.2.3 СНиП 12-04-2002; п. 221, п. 169, п. 179 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н</p> <p>13) Отсутствует решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений и тары с записью в специальный журнал учета и осмотра специалистом, ответственным за безопасное производство работ – нарушение п. 137 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p>14) Не предоставлен журнал учета и периодического осмотра СГП и тары. Не предоставлен приказ, инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных</p>	
--	--	---	--

		<p><b>инженерно-технических работников</b> – нарушение п. 224, п. 225 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p> <p><b>15) Не применяются средства индивидуальной защиты работниками при выполнении кровельных работ, при распалубочных работах, при работе с автокраном (не используют специальную одежду, строительные каски, сигнальные жилеты и др.)</b> – нарушение п. 75, п. 138, п. 139, п. 142 Правил по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н; п.29 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н</p> <p><b>16) Не предоставлены сведения об обучении и наличии выданных в установленном порядке удостоверений на право самостоятельной работы с применением ПС работников ОПО, непосредственно занимающихся эксплуатацией ПС</b> – нарушение п. 25 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461</p>	
--	--	---	--