

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**заседания Дисциплинарной комиссии**  
**Ассоциации саморегулируемая организация**  
**«Ивановское Объединение Строителей»**

**г. Иваново**

**«19» февраля 2019 г.**  
**12 ч. 00 мин.**

**Место заседания:** г. Иваново, ул. Крутицкая, д.20А

**Присутствуют члены комиссии:**

**Вакина Елена Юрьевна** - генеральный директор ООО «ЦНЭ», ИНН 3702545730, номер в реестре СРО - 281;

**Кудряшов Сергей Станиславович** - заместитель директора ООО «ПРОГРЕСС-СТРОЙ», ИНН 3702124531, номер в реестре СРО - 273;

**Райков Сергей Анатольевич** - представитель ООО «ВолгаСтройТехника» доверенность б/н от 08.05.2018г., ИНН 3703048065, номер в реестре СРО - 332;

**Федулов Федор Александрович** - заместитель директора ООО «Уютный двор» ИНН 3702590846, номер в реестре СРО - 269;

**Тарасов Алексей Александрович** - директор ООО «СтройСоюз», ИНН 3702106772, номер в реестре СРО - 382.

**Всего членов Дисциплинарной комиссии - 5 человек.** Кворум для голосования имеется.

**На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали без права голосования следующие лица:**

**Кабешова Светлана Сергеевна** – начальник отдела контроля Ассоциации СРО «Ивановское Объединение Строителей»

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1.** О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам строительного подряда.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня заседания Дисциплинарной комиссии.

Решение принято единогласно.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О необходимости признания организации соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам строительного подряда.**

**СЛУШАЛИ:** Вакину Елену Юрьевну о признании соответствия требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновления наличия права выполнения работ по договорам строительного подряда в отношении следующей организации:

№ п/п	Наименование	ИНН	Нарушение, по которым были приняты меры дисциплинарного воздействия	Примечание
1	ООО «СМУ-17»	3702619132	<p><b>1. Неуплата членских взносов (2 квартал 2018 г.)</b> – нарушение п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 13.12.2017 г., ред. 11.04.2018 г.).</p> <p><b>2. Неуплата целевого взноса на обеспечение, ведения и развитие Национального реестра специалистов в области строительства на 2018 год</b> – нарушение п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.).</p> <p><b>3. Неуплата членских взносов (3 квартал 2018 г.)</b> – п. 7.9, п. 7.10 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей", о размере, порядке расчета и</p>	Замечания устранены согласно акту № 6/19 от 18.02.2019 г.

			<p>уплаты вступительного взноса, членских взносов (ред. 11.04.2018 г.).</p> <p><b>4. На объекте: «Работы по капитальному ремонту части поликлиники № 1 им. Л.И. Захаровой ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ», расположенной по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, д. 15, литер Б» выявлены нарушения:</b></p> <p>1) Отсутствие исполнительной документации, в том числе: общий журнал работ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ журнал входного контроля (верификации);</li> <li>▪ приказ о назначении ответственного лица за осуществление строительного и технического контроля;</li> <li>▪ приказ о назначении ответственного лица за проведение строительно-монтажных работ, соблюдением правил и норм пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды;</li> <li>▪ исполнительные схемы, чертежи с пометками о выполнении;</li> <li>▪ акты освидетельствования скрытых работ;</li> <li>▪ проекты производства работ;</li> <li>▪ сертификаты качества на применяемые материалы с сертификатами строительных лабораторий;</li> <li>▪ акты КС-2;</li> <li>▪ документы по охране труда (журнал вводного инструктажа, инструкции по охране труда для работников, информация о выдаче средств индивидуальной защиты и прочее) – нарушение требований п. 4.1.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012; п. 7.1, п. 7.2, п. 7.2.1 СП 48.13330.2011.</li> </ul> <p>2) Запирающие приборы на оконных блоках из ПВХ-профилей не обеспечивают равномерный обжим прокладок по контуру в притворах – нарушение п. 5.8.6 ГОСТ 30674-99.</p> <p>3) Оконные блоки из ПВХ профилей имеют заусенцы водосливных отверстий, что может препятствовать отводу воды, часть блоков не имеют отверстий вовсе – нарушение п. 5.9.5, п. 5.9.6 ГОСТ 30674-99.</p> <p>4) Установлено повреждение (нарушение целостности) центрального слоя монтажного шва, а также установлено фрагментарное отслоение внутреннего паропроницаемого шва – нарушение требований Г4 ГОСТ 30674-99, п. 5.1.1 ГОСТ 30971-2002, п. 5.1.1 ГОСТ Р 52749-2007.</p> <p>5) Установлена недостаточность креплений оконных заполнений, а именно: анкерные пластины имеют только одну точку крепления – в нарушение п. 5 приложения Г ГОСТ 30674-99.</p> <p>6) Отсутствует прижимная планка фасадной системы «Сэнерджи» – нарушение п. 4.17 СП 12-101-98.</p> <p>7) Фиксируется отсутствие отливов оконных заполнений с фасадной части здания, что недопустимо (при выполненных фасадных работах) – нарушение п. 4.31 МДС 55-1.2005, п. 4.21-4.24 СП 12-101-98.</p> <p>8) Установлено отсутствие грунтовки и антикоррозийной обработки металлических косоуров лестничных маршей, фиксируются процессы коррозии – нарушение п. 82, п. 96, п. 97 Локальной сметы № 02-01-01 (ВОР) к Контракту.</p> <p>9) Отсутствие обработки антисептиком балок из древесины, деревянных элементов – нарушение п. 68 Локальной сметы № 02-01-01 (ВОР) к Контракту.</p> <p>10) При проведении осмотра специалист отмечает отсутствие</p>	
--	--	--	---	--

		<p>ограждения строительной площадки, отсутствие предупредительных и запрещающих знаков – нарушение п. 4.7, п. 6.1.1, п. 6.2.2, п. 6.2.3, п. 6.2.5, п. 6.2.6, п. 6.2.17 СНиП 12-03-2001; п. 5.1, п. 17.1 СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011.</p> <p>11) Примыкания к стенам (служащие парапетом) не имеют к ним крепления – нарушение п. 5.1.18, п. 5.1.20, п. 5.1.21, п. 5.1.22, п. 5.1.23, п. 6.4.1.3, п. 7.2 СП 17.13330.2017.</p> <p>12) В конструкции исследуемой кровли не предусмотрен наружный водоотвод, что противоречит требованиям нормативной литературы – нарушение п. 4.8 [«Кровли технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)»], п. 7.5, п. 7.6 МДС 12-33.2007, п. 9.1-9.6 СП 17.13330.2011.</p> <p>13) Фиксируется отсутствие сплошного основания в местах покрытия карнизного свеса – нарушение п. 2.39 СНиП 3.04.01-87, п. 1.2.61 СО-002-02495342-2005, п. 7.4 МДС 12-33.2007.</p>	
--	--	--	--

После ознакомления членов комиссии с материалами по устранению ранее выявленных нарушений, представленных членами Контрольной комиссии:

**ПРЕДЛОЖЕНО:**

Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда следующей организации:

- 1) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132.

Голосовали: "за" – 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

**РЕШИЛИ:**

Признать соответствующей требованиям Ассоциации СРО «ИОС» и возобновить наличие права на выполнение работ по договорам строительного подряда следующей организации:

- 1) ООО «СМУ-17», ИНН 3702619132.

Решение принято единогласно.

**Председатель  
Дисциплинарной комиссии**

**Секретарь Дисциплинарной комиссии**




**Е.Ю. Вакина**

**Ф.А. Федулов**